

Superintendencia de Electricidad y Combustible.

INSTALADOR

Victor Santiago Acuña Rojas

RUT

8.243.497-6

CLASE

FIRMA

PROPIETARIO

Constructora Guzman y Larrain Viviendas Economicas

RUT 86.715.400-0

REPRESENTANTE LEGAL

Ido Furman Ahumada

RUT

8.629.158-4

USO EXCLUSIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE (SEC)

INSCRIPCION DE DECLARACION EN S.E.C.

- 1.La Declaración de la Central y Red de Distribución de GL en media presión anteriormente individualizada y el proyecto respectivo se inscribieron en SEC. Con el Nº de fecha
- 2.-El presente documento es valido para
 - 2.1.-La propuesta en servicio de la instalación.
 - 2.2.-Ser presentado a la municipalidad correspondiente

PROVINCIAL SI WOLL FUNCIONARIO

I REGION

318

El Notario que suscribe certifica que esta copia fotostática es fiel al documento que he tenido a

la vista,

0 3 AGO. 2005

NOTARIO PUBLICO

ARICA

FORM.SE - 005/89 - 2





DECLARACION INDIVIDUAL DE INSTALACION INTERIOR DE GAS. . (SEGÚN DECRETO DE ECONOMIA Nº 222/96)

•	
El instalador que suscribe declara respecto de las instalador	ciones de GAS LICUADO
Correspondiente a la propiedad ubicada en calle	Nora Iglesias con Coihueco
Comuna Arica Lo siguiente:	
a) Cantidad de instalaciones 96 Detalle de direc	cciones y potencias individuales al dorso.
b) Potencia instalada total (96 x 28 Mcal/hr) (96 x 32,56 Mcal/hr)	2688 Mcal/hr 3125,7 Kw/hr
c) Suministro: Estanque Capacidad :	4 m3 Cantidad 2 96 Tipo Gallus 1000
 d) Que se ejecutaron bajo mi responsabilidad y de acuer y normativas vigentes. 	do a todas las disposiciones legales, reglamentarias
e) Que se efectúo la prueba de hermeticidad de tubería y	la prueba de artefactos con resultados satisfactorios
	Cocina 1 arranque Anafe 2platos Coc.semiind Calefon 1
INSTALADOR VICTOR SANTIAGO ACUNA ROJ LICENCIA: Nº 8.243.497-6 DIRECCION ADUANA Nº 2882 Cel 98496098 FECHA 13 de Julio de 2005 COMUNA Arica	Clase/Categoria/Rut Clase 1
El propietario de las instalaciones interiores de gas asu no incluídos en este anexo. Como medida de seguridad autorizado por la S.E.C. PROPIETARIO Constructora Guzman y Larrain	d se recomienda recurrir a los servicios de un instalador
REPRESENTANTE LEGAL Ido Furman Al FECHA 13 de Julio de 2005	humada RUT 8.629.158-4
Firma-Pr	opietario instalación o Repres. Legal
USO EXCLUSIVO DE LA SEC.	
INSCRIPCION DE DECLARACION EN S.E.C.	
	1
1La declaración de la instalación de gas anteriorment en S.E.C con el Nº de fecha	te individualizada y el proyecto definitivo se inscribieron
2El presente documento es valido por (1) año para	2. 2.003
2.1Solicitar el Suministro de gas 2.2Ser presentado a la municipalidad	correspondiente
OF OF	ICINA SEC
91-2	VINCIAL S
The state of the s	# 3781158

Potencias y direcciones individuales

. }.	Potencia				
Calle	Nº	Block	Piso	Dpto	Mcal/hr
8					
Nerá iglesias	241	E	Zocalo	1	28
Nora iglesias	241	E	Zocalo	2	28
Nora iglesias	241	E	Zocalo	3	28
Nora iglesias	241	E	Zocalo	4	28
Nora iglesias	241	E	1	11	28
Nora iglesias	241	E	1	12	28
Nora iglesias	241	E	1	13	28
Nora iglesias	241	E	1	14	28
Nora iglesias	241	E	2	21	28
Nora iglesias	241	E	2	22	28
Nora iglesias	241	E	2	23	28
Nora iglesias	241	E	2	24	28
Nora iglesias	241	E	3	31	28
Nora iglesias	241	E	3	32	28
Nora iglesias	241	E	3	33	28
Nora iglesias	241	E	3	34	28
Nora iglesias	241	E	4	41	28
Nora iglesias	241	E	4	42	28
Nora iglesias	241	E	4	43	28
Nora iglesias	241	E	4	44	28
Nora iglesias	241	E	5	51	28
Nora iglesias	241	E	5	52	28
Nora iglesias	241	E	5	53	28
Nora iglesias	241	E	5	54	28

	Potencia				
Calle	Nº	Block	Piso	Dpto	Mcal/hr
Nora iglesias	231-A	F	Zocalo	1	28
Nora iglesias	231-A	F	Zocalo	2	28
Nora iglesias	231-A	F	Zocalo	3	28
Nora iglesias	231-A	F	Zocalo	4	28
Nora iglesias	231-A	F	1	11	28
Nora iglesias	231-A	F	1	12	28
Nora iglesias	231-A	F	1	13	28
Nora iglesias	231-A	F	1	14	28
Nora iglesias	231-A	F	2	21	28
Nora iglesias	231-A	F	2	22	28
Nora iglesias	231-A	F	2	23	28
Nora iglesias	231-A	F	2	24	28
Nora iglesias	231-A	F	3	31	28
Nora iglesias	231-A	F	3	32	28
Nora iglesias	231-A	F	3	33	28
Nora iglesias	231-A	F	3	34	28
Nora iglesias	231-A	F	4	41	28.
Nora iglesias	231-A	F	4	42	28
Nora iglesias	231-A	F	4	43	28
Nora iglesias	231-A	F	4	44	28
Nora iglesias	231-A	F	5	51	28
Nora iglesias	231-A	F	5	52	28
Nora iglesias	231-A	F	5	53	28
Nora iglesias	231-A	F	5	54	28

	Potencia				
Calle	Nº	Block	Piso	Dpto	Mcal/hr
Nora iglesias	231-B	G	Zocalo	1	28
Nora iglesias	231-B	G	Zocalo	2	28
Nora iglesias	231-B	G	Zocalo	3	28
Nora iglesias	231-B	G	Zocalo	4	28
Nora iglesias	231-B	G	1	11	28
Nora iglesias	231-B	G	1	12	28
Nora iglesias	231-B	G	1	13	28
Nora iglesias	231-B	G	1	14	28
Nora iglesias	231-B	G	2	21	28
Nora iglesias	231-B	G.	2	22	28
Nora iglesias	231-B	G	2	23	28
Nora iglesias	231-B	G	2	24	28
Nora iglesias	231-B	G	3	31	28
Nora iglesias	231-B	G	3	32	28
Nora iglesias	231-B	G	. 3	33	28
Nora iglesias	231-B	G	3	34	28
Nora iglesias	231-B	G	4	41	28
Nora iglesias	231-B	G	4	42	28
Nora iglesias	231-B	G	4	43	28
Nora iglesias	231-B	G	4	44	28
Nora iglesias	231-B	G	5	51	28
Nora iglesias	231-B	G	5	52	28
Nora iglesias	231-B	G	5	53	28
Nora iglesias	231-B	G	5	54	28

	Potencia				
Calle	No	Block	Piso	Dpto	Mcal/hr
Coihueco	606	Н	Zocalo	1	28
Coihueco	606	Н	Zocalo	2	28
Coihueco	606	Н	Zocalo	3	28
Coihueco	606	Н	Zocalo	4	28
Coihueco	606	Н	1	11	28
Coihueco	606	Н	1	12	28 ·
Coihueco	606	Н	1	13	28
Coihueco	606	Н	1	14	28
Coihueco	606	Н	2	21	28
Coihueco	606	Н	2	22	28
Coihueco	606	. н	2	23	28
Coihueco	606	Н	2	24	28
Coihueco	606	Н	3	31	28
Coihueco	606	Н	3	32	28
Coihueco	606	Н	3	33	28
Coihueco	606	H	3	34	28
Coihueco	606	Н	4	41	28
Coihueco	606	Н	4	42	28
Coihueco	606	Н	4	43	28
Coiliueco	606	Н	4	44	28
Coinueco	606	Н	5	51	28
Conueco	606	Н	5	52	28
Coinueco	606	HY	5	53	28
Colhueco	606	₩	5	54	28

Arica, 0.3 AGO 2005

prencia instalada oral = 2688 Mcal/hr 5on 96 instalaciones 3126,1 Kw /hr

NOTABIO E

RICA



Superintendencia de Electricidad y Combustible.

DECLARACION DE CENTRAL Y RED DE DISTRIBUCION DE GL EN MEDIA PRESION

(Según Oficio Circular Nº 0226, de fecha 19.01.89.)

EL Instalador que suscribe declara respecto de la Central y Red de distribucion de gas licuado en media presión ubicada en :

REGIÓN CONJUNTO HABITACIONAL	Primera Lomas de Miramar	COMUNA 2	Arica
REFERENCIA Instalación	de 2 estanques de 4 r	n3 de superficie	
a) Que se ejecutó conforme al pro	oyecto:		
 Inscrito en S.E.C. Según Adjunto (reemplaza al ins 			
b) Que se ejecutó bajo mi responsa			ones
legales, reglamentarias y normat	tivas vigentes.		
c) Que se efectuó la prueba de heri	meticidad de tubería	, con resultados satis	factorios.
d) La Central tiene las caracteristi instalaciones siguentes:	ticas que se indican	y abastece el númer	o de
Central 1	Abastece	192 Instalaciones	
Instalaciones de los estanques			
properties of the continue of		Estanque Nº1	Estanque Nº2

	Estanque №1	Estanque №2
Capacidad, en m3 SUPERFICIE	4	4
Nº Serie	53768	53762
Año Fabricación	2005	2004
Certificado S.E.C.		
Fabricado por	Vapor industrial S.A.	Vapor industrial S.A.
Certificado de fabricación.		1
Inspección de fabricación hecha por		
Certificado de inspección de fabricación		1/1
Inspección periodica hecha por		//
Certificado de inspección periodica		$1 \cdot 1 \cdot 1$
Codigo de barra Nº	42519	42530

PUBLICO



Superintendencia de Electricidad y Combustible.

DECLARACION DE ESTANQUES DE GLP

(Según Oficio Circular Nº 0226, de fecha 19.01.89.)

Comuna

EL Instalador de gas Clase 1 que suscribe, declara respecto de los estanques de la instalación correspondiente a la propiedad ubicada en :

Que se cumplen las siguentes disposiciones del D.S. Nº 29 de 1986 de Economía, Fomento y Reconstrucción, " Reglamento de seguridad para el almacenamiento, transporte y distribución de gas

Nora iglesias con Coihueco

Lomas de Miramar 2

Calle:

Conjunto:

1.1. La inspección periodica será cada10años de la fecha de la instalación.	
1.2. Las razones de vaporización serán de :	
470 Mcal/h; para cada estanque de 4 M3	
Mcal/h; para cada estanque deM3	
Mcal/h; para cada estanque deM3	
NOTA: Para estanque subterraneo se adjuntará el estudio y cálculo que fundamenten lo señalado en 1.1 y 1.2.	
 Que los estanques cuentan con el certificado de fabricación conforme a lo establecido en 2.1 del Reglamento. Se adjunta fotocopia de los certificados correspondiente. 	
3. Que los estanques se han instalado cumpliendo lo establecido en 3.2 y 3.3 del reglamento.	
INSTALADOR DE GAS CLASE 1	
NOMBRE Victor Santiago Acuña Rojas	
Nº LICENCIA 8.243.497-6	
FECHA: 13 de Julio de 2005 FIRMA DEL INSTALADOR	
INSTALADOR QUE DECLARA LA INSTALACION INTERIOR.	
Nº LICENCIA 8 243 497-6	
Fa	
Inscripción de declaración en S.E.C. Nº Fecha 2005	
FIRMA/FUNCIONARIO S.E.C	
OS OS OPICINA Z	
fotostática es fiel al documento que AGO. 2005 REGION NOTARIO PUBLICO	
ARICA	

MEMORIA DE CALCULO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Suministro de glp para 192 departamentos con medidores individuales.

Se instalaron 2 estanques de 4m3 para suministrar glp a 192 departamentos, cada uno cuenta con un calefón de 7 litros y una cocina.

Se diseño una red de polietileno de mediana densidad MDPE SDR-11 gas para el conjunto habitacional. La instalación cuenta con gabinetes de hormigón armado para los medidores.

1.- ANTECEDENTES GENERALES:

Proyecto: Lomas de Miramar 2

Ubicación: Nora iglesias con Coihueco

Comuna : Arica

2.- ANTECEDENTES DE DISEÑO:

Nº de instalaciones : 192

Tipo de consumo : Intermitente
Potencia instalada : 28 Mcal/hr
Potencia insta total : 5376 Mcal/hr
Potencia : 6252.2 Kw/hr

T° de cálculo : 10 C° Fs : 0.13

Rv : 470 Mcal/hr Nivel de consumo : Medio

3.- CÁLCULO DE POTENCIA (Pi)

ARTEFACTOS	$N_{\mathbf{o}}$	Pi	Pit
Calefont	192	20	3840
Cocina domestica	192	8	1536
Total			5376 Mcal/hr

4.- DETERMINACION DEL Nº DE ESTANQUES DE ACUMULACION SEGÚN REGLAMENTO 222 DE INSTALACIONES INTERIORES DE GAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN.

4.1. Según vaporización:

$$n = \frac{\text{Pit x fs}}{\text{Rv}} = \frac{5376 \text{ x } 0.13}{470} = 1.48 = 2 \text{ Estanques de 4m3}$$

Según vaporización se considera 2 estanques de 4m3 en uso.

GAS LICUADO

PROYECTO : CONJUNTO HABITACIONAL LOMAS DE MIRAMAR II

FECHA

: JULIO DE 2005

A.2 Según consumos:

Nivel de consumo : medio Consumo diario : 10 Mcal/hr

$$N = 4.888 \times v$$
 = 4888×8 = 20.3 dias cd x n = 10×192

El calculo nos permite la instalación de dos estanques de 4 m3, asegurando un consumo mayor a 8 dias, de acuerdo al art. 106 letra b.2

5.- CALCULO DEL DIAMETRO DE CAÑERIAS EN RED DE MEDIA PRESION PARA INSTALACION DE GAS LICUADO .

Tramo	Nº inst	Pip	fs	Pc	Dn	Pct	L	Нр	Нt	Pto
		-				6				
(1-2)	192	5376	0.13	699	3/4"	699	2	2.6	2.6	. 2
(2-3)	192	5376	0.13	699	3/4"	699	10	13.2	15.8	3
(3-4)	186	5208	0.13	677	3/4"	699	2	2.6	18.4	4
(4-6)	180	5040	0.13	655	3/4"	659	10.	12.5	30.9	6
(6-8)	168	4704	0.13	611	3/4"	611	30	28	58.9	8
(8-10)	156	4368	0.14	611	3/4"	611	15	15.5	74.4	10
(10-11)	144	4032	0.14	564	3/4"	564	10	9	83.4	11
(11-16)	120	3360	0.15	504	3/4"	504	70	50	133.4	16
(16-21)	96	2688	0.16	430	3/4"	430	20	10.3	143.7	21
(21-23)	84	2352	0.17	400	3/4"	400	15	6.8	150.5	23
(23-29)	48	1344	0.19	255	3/4"	295	25	6.3	156.8	29
(29-31)	36	896	0.21	188	3/4"	223	15	2.3	159.1	31
(31-32)	24	672	0.24	161	3/4"	186	25	2.5	161.6	32
(32-33)	18	504	0.27	136	3/4"	186	4	0.4	162	33
(33-35)	12	336	0.31	104	3/4"	132	15	0.8	162.8	35
								Total	162.8	

: CONJUNTO HABITACIONAL LOMAS DE MIRAMAR II

: JULIO DE 2005

CALCULO DEL DIAMETRO DE CAÑERIAS EN RED DE BAJA PRESION PARA INSTALACION DE GAS LICUADO.

RED DE BAJA PRESION 1er piso

Tramo	Nº inst	Pip	fs	Pc	Dn	Pct	L	Нр	Нt	Pto
Tranio	IV IIIOC									
Reg1-1		28								1
1-2	1	28	1.0	28	1/2	28	1.5	22.5	22.5	2
2-3-	$+$ $\frac{1}{1}$	28	1.0	28	1/2	28	3.5	52.5	75	3
$\frac{2}{3-4}$	1 1	28	1.0	28	1/2	28	1.0	15	90	4
4 – 5co	1 1	8	1.0	8	3/8	10	1.5	9	99-	5
4 - 6 ca	1	20	1.0	20	1/2	20	1.5	12	102	6
Total	1		1.0						102 Pa	

RED DE BAJA PRESION 2do piso

D1 1	1	28	T							1
Reg1-1	1	28	1.0	28	1/2	28	1.5	22.5	22.5	2
$\frac{1-2}{2-3}$	1	28	1.0	28	1/2	28	3.5	52.5	75	3
$\frac{2}{3-4}$	i	28	1.0	28	1/2	28	3.5	52.5	127.5	4
4 - 5co	1	8	1.0	8	3/8	10	1.5	9	136.5	5
4-6 ca	1	20	1.0	20	1/2	20	1.5	12	139.5	6
Total									132 Pa	

RED DE BAJA PRESION 3er piso

Pagt 1	1	28	T	All reactions and the last of						1
Reg1-1 1-2	1	28	1.0	28	3/4	31	1.5	4.5	1.5	2
$\frac{1-2}{2-3}$	1	28	1.0	28	1/2	28	3.0	45	46.5	3
3-4	1	28	1.0	28	1/2	28	6.0	90	136.5	4
4 – 5co	1	8	1.0	8	3/8	10	1.5	9	145.5	5
4-6 ca	1	20	1.0	20	1/2	20	1.5	12	148.5	6
Total									148.5Pa	

RED DE BAJA PRESION 4to piso

Reg1-1	1	28	T		I		1.			1
1-2	1	28	1.0	28	3/4	31	1.5	4.5	4.5	2
$\frac{1-2}{2-3}$	1	28	1.0	28	3/4	31	3.0	9	13.5	3)
3-4	1	28	1.0	28	1/2	28	8.5	127	140.5	4
4 – 5co	1	8	1.0	8	3/8	10	1.5	9	149.5	5
4-6 ca	-1	20	1.0	20	1/2	20	1.5	12	152.5	6
Total							8 4 1		152.5Pa	

RED DE BAJA PRESION 5to piso

		1 00	т т							1
Reg1-1	1	28							1.5	2
1 - 2	1	28	1.0	28	3/4	31	1.5	4.5	4.5	
2-3	1	28	1.0	28	3/4	31	2.5	7.5	12	3
3-4	1	28	1.0	28	3/4	31	3	. 9	21	
		28	1.0	28	1/2	28	8	120	141	4
4 – 5co	1	8	1.0	8	3/8	10	1.5	9	150	5
·4-6 ca	1	20	1.0	20	1/2	20	1.5	12	153	6
Total		1							153Pa	

RED DE BAJA PRESION 6to piso

Reg1-1	1	28								1
1-2	1	28	1.0	28	3/4	31	1.5	4.5	4.5	2
$\frac{1-2}{2-3}$	- 1	28	1.0	28	3/4	31	2.5	7.5	12	3
3-4	1	28	1.0	28	3/4	31	6	18	30	
		28	1.0	28	1/2	28	7.5	112.5	142.5	4
4 – 5co	1	8	1.0	8	3/8	10	1.5	9	151.5	5
4 – 6 ca	1	20	1.0	20	1/2	20	1.5	12	154.5	6
Total			1						154.5Pa	



por mi retá conforme con los documentos tenidos a la vista y que develvi al inferesado.

a.- Toperias

ESPECIFICACIONES TECNICAS

La red de media presión se ejecutó en tubería de polietileno para gas PE 80 SDR-11 (Norma Ch 2296/1) y de cañería de cobre tipo L , de acuerdo a lo indicado en el diseño. De acuerdo a normas : NCH 259 Of. 72 ; NCH 951 Of.74.

b.- Soldaduras

Para redes de baja presión : Soldadura con 50% Sn y 50% Pb.
Para redes de media presión en cobre, soldadura de plata (Ag) al 15%.
Fittings para electrofusión, se suministran con una tarjeta con código de barras que contiene toda la información relacionada con el producto y el proceso de fusión.

c.- Reguladores

La instalación cuenta con reguladores de 2da etapa LV4403B4 y reguladores de 1ra etapa 1584 Mn. Ambos con las potencias necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación.

d.- Protección

Cañerías enterradas en pasajes y calles tienen una profundidad de 0.8 mts . Cañerías de cobre enterradas están protegidas con igol denso y polietileno.

Protección contra impacto mecánico.

Cañerías de cobre enterrada en interior tiene una capa de hormigón de 0.1 mt de espesor

e.- Llaves de corte

Todos los medidores tienen llave de corte.

Existe una llave de corte general en la red de media presión en cada gabinete de medidores antes del regulador de 2da etapa.

- a) Para el calefón altura de la llave de corte h = 1.0 mt sobre el npt.
- b) La llave de paso del calefón debe estar ubicada 10 cm bajo el extremo inferior del calefón.
- c) Para la cocina la altura de la llave de corte h = 1.0 mt sobre npt.
- d) La cocina debe estar a 10 cm al costado de la llave de corte.

f.- Ductos de Evacuación de gases:

El siguiente detalle contiene referencia a las siguientes normas N SEC 3G.p73 NCh 382. N 70

- a) Los ductos primarios y secundarios se construirán de plancha galvanizada de espesor 0.8 mm.
- b) Los ductos deben tener una superficie interior lisa enlucida.
- c) Ducto secundario para calefon de 7 lts = 4" de diámetro (Art 52) Se adjunta certificado del fabricante.

: CONJUNTO HABITACIONAL LOMAS DE MIRAMAR II

: JULIO DE 2005

g,- Sombrerete:

- a) En edificios de 5 pisos o más , solo se usara sombrerete tipo aspirador estacionario (art 54 c.)
- b) El ducto debe sobresalir 1.8 mts sobre el piso de terrazas.(art 50 b).
- c) Área del ducto considerando una potencia de 100 Mcal/hr 440 cm2 230 x 200cm
- d) Perforación para tiro natural de 20 x 12 cm cubierta con celosía.
- e) El ducto debe contar con un cenicero.

h .- Medidores

- a) Se instalaron 6 medidores Marca Gallus 1000 por nicho en el exterior del edificio, frente al sector logia aproximadamente entre 2.0 a 2.5 mt .
- b) Cada nicho cuenta con un regulador de 2da etapa tipo LV4403B4.
- c) El nicho cuenta con reja de protección para impedir que terceros tengan acceso a medidores y llaves de corte.
- d) La red de baja presión va en forma individual desde cada medidor a cada departamento suministrando glp a cocina y calefón de 7 lts por el exterior del edificio , con los diámetros respectivos de acuerdo a diseño de la red.

i.- Estanques

El suministro de glp será entregado por 2 estanques de 4m3 de superficie, con su respectivo regulador de 1ra etapa Tipo 1584 Mn. Se adjunta documentación de estanques.

j.- Pruebas

Prueba de hermeticidad para instalaciones en media presión se realizaron de acuerdo a normas vigentes establecidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)

VICTOR\S. ACUÑA ROJAS INSTALADOR DE GAS CLASE 1 LICENCIA Nº 8.24\\$.497-6

Arica, 03 AGU ... 2005.

NOTARIO PUBLICO

ARICA

Santiago, 15 de junio del 2005

Certificado de Conformidad

De nuestra consideración:

Mediante el presente CEM S.A., Rut: 92.970.000-7, domiciliado en Logroño Nº 3871, Estación Central, Santiago – Chile, Certifica que todos los calefones de su producción correspondientes a la capacidad de 7 litros están conforme a lo establecido en las normas de fabricación (NCh1938/1 y NCh1938/2) y el reglamento de instalaciones interiores de gas (Decreto Supremo D.S. N°222/96).

Dado lo anterior, y de acuerdo a la potencia útil de los calefones de capacidad 7 litros (12 – 13 kW) el collarín del cortatiro tiene un diámetro exterior de 4 pulg y una altura para la conexión con el ducto de evacuación de los gases productos de la combustión de 15 mm.

Depto. Laboratorio y Control de Calidad

c.c.:

- Archivo - Interesados FI Notario que suscribe certifica que esta copia fotostática es fiel al decumento que he tenido a la vista.

13 AGO. 2005

Arica, ..

13-8705114 Fax: 8705110

ARICA

LOGROÑO 3871 Fono:: 8705111 - 8705112-8705113-8705114 Fax: 8705110 CASILLA 190 CORREO 2 ESTACIÓN CENTRAL WWW. CEMSA.CL -E-mail: JPAIS @ CEMSA.CL

(www.sec.cl (56 2) 600 6000 732

INFORME DE INSPECCION CERTIFICACION No 81850

Ca**Acr**CALLE COIHUECO - CONJUNTO HABITACIONAL LOMAS DE MIRAMAR 2

No: 606 Depto:

Block: H .

Comuna: ARICA

Rol Bs. Rs:

Tipo de construcción: EDIFICIO 5 PISOS O MAS

Pisos: 6

INSTALACIONES GAS Suministro: LICUADO

Instalador: ACUÑA ROJAS, VICTOR SANTIAGO

RUT instalador: 8243497-6

CERTIFICACION

Nº Certificación: 81850

Org. Certificador: SERVIGAS LTDA. RUT Org. Certificador: 77855590-5

Inspector: ARAYA IBACETA, FRANCISCO JAVIER.

RUT Inspector: 8800563-5 PROGRAMA DE INSPECCION Responsable: FURMAN AHUMADA, IDO

RUT responsable: 8629158-4

Fono responsable: S/T

Propietario:

RUT Propietario:

Fono Propietario:

Instalaciones: 24 Conductos: 4

Consesionario: LIPIGAS

Nº Declaración: Año Declaración:

Color Sello: VERDE

Nº Sello: 4975

Fecha Sello: 15-06-2005 Tamaño Sello: Grande

Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término
VERIFICACION DEL RECINTO	05-06-2005 10:00	05-06-2005 16:00
INSPECCION DE ARTEFACTOS	05-06-2005 10:00	05-06-2005 16:00
PRUEBA DE HERMETICIDAD	05-06-2005 10:00	05-06-2005 16:00
CONDUCTOSCOPIA -	05-06-2005 10:00	05-06-2005 16:00
PRUEBA DE TIRO	05-06-2005 10:00	05-06-2005 16:00

INFORMACION ESTRUCTURAL

	N° Conducto	Material	Largo Sección (cm)	Ancho Seccion (cm)	Cantidad Artefactos	Potencia Total (WcallH)	Cumple	Observaciones
	. 1	FIERRO GALVANIZADO DE 0.8 MM	27	22	6	120	SI	
	2	FIERRO GALVANIZADO DE 0.8 MM	27	22	6	120	SI	
	3	FIERRO GALVANIZADO DE 0.8 MM	27	22	6	120	SI	
20 and 20 and	4	FIERRO GALVANIZADO	27	22	6	120	SI	

DE 0.8 MM

SERVIGAS LTDA.

77855590-5

GERENTE TECNICO

ARAYA IBACETA FRANCISCO JAVIER.

2800563-5

FRANCISCO ARAYA IBACETA ISACETA IS

puesto de On hojas visadas en su anverso por mi está conforme con los documentos tenidos a la vista y que devolví al interesado.

ARICA ARICA



(ii) www.sec.cl (\$62) 600 6000 732

CERTIFICADO DE INSPECCION CERTIFICACION No 81850

La Entidad Certificadora de Instalaciones Interiores de Gas SERVIGAS LTDA., RUT 77855590-5, ha otorgado el Sello Verde de Aprobación a las instalaciones de gas LICUADO pertenecientes a la propiedad EDIFICIO 5 PISOS O MAS ubicada en CALLE COIHUECO - CONJUNTO HABITACIONAL LOMAS DE MIRAMAR 2 606, Comuna de ARICA. Esto significa que la instalación presenta condiciones seguras.

El sello respectivo fue extendido por una Entidad Certificadora privada y con independencia administrativa de SEC. Esto siginifica que los profesionales de esa empresa no son funcionarios de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Para obtener mayor información, por favor remitirse al informe de Inspección

Fecha impresión certificado: 15/06/2005

Fecha puesta de sello: 15/06/2005,

Empresa Certificadora: SERVIGAS LTDA. Representante Legal Emp. Certificadora:

Rut Rep. Legal: Dirección Rep. Legal: Teléfono Rep. Legal:

Nombre del Inspector: FRANCISCO JAVIER. ARAYA IBACETA

RUT del Inspector: 8800563-5

N° 4975



El Notario que suscribe certifica que esta fotostática es fiel al documento que he to: 03 AGO. 2005 la vista,

RICP

SANCHE PO

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES (a) www.sec.cl (b) (56 2) 600 6000 732

INFORME DE INSPECCION CERTIFICACION No 81848

PROPIEDAD

CALLE NORA IGLESIAS - CONJUNTO HABITACIONAL LOMAS DE MIRAMAR 2

No: 221 Depto: Block: G

Comuna: ARICA Rol Bs. Rs:

Tipo de construcción: EDIFICIO 5 PISOS O MAS

Pisos: 6

INSTALACIONES GAS Suministro: LICUADO

Instalador: ACUÑA ROJAS, VICTOR SANTIAGO

RUT instalador: 8243497-6

CERTIFICACION

Nº Certificación: 81848

Org, Certificador: SERVIGAS LTDA. RUT Org. Certificador: 77855590-5

Inspector: ARAYA IBACETA, FRANCISCO JAVIER.

RUT Inspector: 8800563-5
PROGRAMA DE INSPECCION

VERIFICACION DEL RECINTO INSPECCION DE ARTEFACTOS

PRUEBA DE HERMETICIDAD

CONDUCTOSCOPIA PRUEBA DE TIRO

INFORMACION ESTRUCTURAL

Responsable: FURMAN AHUMADA, IDO

RUT responsable: 8629158-4 Fono responsable: S/T

Propietario: RUT Propietario:

Fono Propietario:

Instalaciones: 24 Conductos: 4

Consesionario: LIPIGAS

Nº Declaración: Año Declaración:


Color Sello : VERDE

Nº Sello: 4974

Fecha Sello: 15-06-2005 Tamaño Sello: Grande

Fecha Inicio	Pecha Término
05-06-2005 10:00	05-06-2005 16:00
05-06-2005 10:00	05-06-2005 16:00
05-06-2005 10:00	05-06-2005 16:00
05-06-2005 10:00	05-06-2005 16:00
05-06-2005 10:00	05-06-2005 16:00

INFORMAC	ION ESTRUCTO	WIL					
N° Conducto	Material	Largo Section (cm)	Ancho Seccion (cm)	Cantidad Artefactos	Potencia Total (Mcal/H)	Sombrerete Cumple	Observaciones
1	FIERRO GALVANIZADO DE 0.8 MM	27	22	6	120	SI	
2	FIERRO GALVANIZADO DE 0.8 MM	27	22	6	120	SI	
3	FIERRO GALVANIZADO DE 0.8 MM	27	22	6	120	SI	
4	FIERRO GALVANIZADO	27	22	6	120	SI	





@ www.sec.cl (*) (56 2) 600 6000 732

CERTIFICADO DE INSPECCION CERTIFICACION No 81848

La Entidad Certificadora de Instalaciones Interiores de Gas SERVIGAS LTDA., RUT 77855590-5, ha otorgado el Sello Verde de Aprobación a las instalaciones de gas LICUADO pertenecientes a la propiedad EDIFICIO 5 PISOS O MAS ubicada en CALLE NORA IGLESIAS - CONJUNTO HABITACIONAL LOMAS DE MIRAMAR 2 221, Comuna de ARICA. Esto significa que la instalación presenta condiciones seguras.

El sello respectivo fue extendido por una Entidad Certificadora privada y con independencia administrativa de SEC. Esto siginífica que los profesionales de esa empresa no son funcionarios de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Para obtener mayor información, por favor remitirse al Informe de Inspección

Fecha impresión certificado: 15/06/2005 Fecha puesta de sello: 15/06/2005 Empresa Certificadora: SERVIGAS LTDA. Representante Legal Emp. Certificadora:

Rut Rep. Legal: Dirección Rep. Legal: Teléfono Rep. Legal:

Nombre del Inspector: FRANCISCO JAVIER. ARAYA IBACETA

RUT del Inspector: 8800563-5

N° 4974



El Notario que suscribe certifica que esta copia fotostática es fiel al documento que he tenido a la vista.

NO TARIO

RICA



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

(www.sec.cl (56 2) 600 6000 732

INFORME DE INSPECCION CERTIFICACION No 81847

PROPIEDAD.

Calle: CALLE NORA IGLESIAS - CONJUNTO HABITACIONAL LOMAS DE MIRAMAR 2

No: 231 Depto: Block: F

Comuna: ARICA Rol Bs. Rs:

Tipo de construcción: EDIFICIO 5 PISOS O MAS

Pisos: 6

INSTALACIONES GAS Suministro: LICUADO

Instalador: ACUÑA ROJAS, VICTOR SANTIAGO

RUT instalador: 8243497-6

CERTIFICACION

Nº Certificación: 81847

Org. Certificador: SERVIGAS LTDA. RUT Org. Certificador: 77855590-5

Inspector: ARAYA IBACETA, FRANCISCO JAVIER.

RUT Inspector: 8800563-5
PROGRAMA DE INSPECCION

Actividad

VERIFICACION DEL RECINTO INSPECCION DE ARTEFACTOS

PRUEBA DE HERMETICIDAD

CONDUCTOSCOPIA PRUEBA DE TIRO

INFORMACION ESTRUCTURAL

Ca	N° >nducto	Material	Largo Sección (cm)	Ancho Seccion (ch)	
	1	FIERRO GALVANIZADO DE 0,8 MM	27	22	
	2	FIERRO GALVANIZADO DE 0.8 MM	27	22	
	3	FIERRO GALVANIZADO DE 0.8 MM	27	22	
	4	FIERRO GALVANIZADO	27	22	

Responsable: FURMAN AHUMADA, IDO

RUT responsable: 8629158-4

Fono responsable: S/T

Propietario:

RUT Propietario: Fono Propietario:

Instalaciones: 24 Conductos: 4

Consesionario: LIPIGAS

Nº Declaración: Año Declaración:

Color Sello : VERDE

Nº Sello: 4973

Fecha Sello: 15-06-2005 Tamaño Sello: Grande

Focha Inicio	Fecha Termino
04-06-2005 10:00	04-06-2005 16:00
04-06-2005 10:00	04-06-2005 16:00
04-06-2005 10:00	04-06-2005 16:00
04-06-2005 10:00	04-06-2005 16:00
04-06-2005 10:00	04-06-2005 16:00

ho Ion	Cantidad Artefactos	Potencia Total (Mcaliti)	Sombreretz	Observaciones
2	6	120	SI	
2	6	120	SI	*
2	6	120	SI	
2	6	120	SI	

DE 0.8 MM IBACETA, FRANCISCO JAVIER. SERVIGAS LTDA 8800563-5 77855590-5 FRANCISCO ARAYA IBACETA Inspector Certificador Lici SEC. 8800563-5 SERVIGAS LTDA. GERENTE TECNICO CERTIFICO: Que este legajo de fotocopias Compuesto dede hojas visadas jen su anverso por mi está conforme con los documentos tenidos a la vista y que devolví al interesado Arica, 03 AGO

O3 AGO 2003 WWW NOTARIO S ARICA



(%) (56 2) 600 6000 732

CERTIFICADO DE INSPECCION CERTIFICACION No 81847

La Entidad Certificadora de Instalaciones Interiores de Gas SERVIGAS LTDA., RUT 77855590-5, ha otorgado el Sello Verde de Aprobación a las instalaciones de gas LICUADO pertenecientes a la propiedad EDIFICIO 5 PISOS O MAS ubicada en CALLE NORA IGLESIAS - CONJUNTO HABITACIONAL LOMAS DE MIRAMAR 2 231, Comuna de ARICA. Esto significa que la instalación presenta condiciones seguras.

El sello respectivo fue extendido por una Entidad Certificadora privada y con independencia administrativa de SEC. Esto significa que los profesionales de esa empresa no son funcionarios de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Para obtener mayor información, por favor remitirse al Informe de Inspección

Fecha impresión certificado: 15/06/2005

Fecha puesta de sello: 15/06/2005

Empresa Certificadora: SERVIGAS LTDA. Representante Legal Emp. Certificadora:

Rut Rep. Legal: Dirección Rep. Legal: Teléfono Rep. Legal:

Nombre del Inspector: FRANCISCO JAVIER. ARAYA IBACETA

RUT del Inspector: 8800563-5

N° 4973



El Notario que suscribe certifica que esta copia fotostática es fiel al documento de he tenido a la vista,

Arica, ...

......

PARTICO -

ARICA

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

(www.sec.cl (56 2) 600 6000 732

INFORME DE INSPECCION CERTIFICACION No 81846

CALLE NORA IGLESIAS - CONJUNTO HABITACIONAL LOMAS DE MIRAMAR 2

No: 241 Depto: Block: E

Comuna: ARICA

Rol Bs. Rs:

Tipo de construcción: EDIFICIO 5 PISOS O MAS

Pisos: 6

INSTALACIONES GAS Suministro: LICUADO

Instalador: ACUÑA ROJAS, VICTOR SANTIAGO

RUT instalador: 8243497-6

CERTIFICACION Nº Certificación: 81846

Org. Certificador: SERVIGAS LTDA. RUT Org. Certificador: 77855590-5

Inspector: ARAYA IBACETA, FRANCISCO JAVIER.

RUT Inspector: 8800563-5 PROGRAMA DE INSPECCION

Actividad

VERIFICACION DEL RECINTO INSPECCION DE ARTEFACTOS PRUEBA DE HERMETICIDAD CONDUCTOSCOPIA PRUEBA DE TIRO

INFORMACION ESTRUCTURAL

N° Conducto	Material	Largo Sección (cm)	Ancho Seccion (cni)
1	FIERRO GALVANIZADO DE 0.8 MM	27	22
2	FIERRO GALVANIZADO DE 0.8 MM	27	22
3	FIERRO GALVANIZADO DE 0.8 MM	27	22
4	FIERRO GALVANIZADO	27	22

Responsable: FURMAN AHUMADA, IDO

RUT responsable: 8629158-4 Fono responsable: S/T

Propietario: **RUT Propietario:** Fono Propietario:

Instalaciones: 24 Conductos: 4

Consesionario: LIPIGAS

Nº Declaración: Año Declaración:

Color Sello: VERDE

Nº Sello: 4972

Fecha Sello: 15-06-2005 Tamaño Sello: Grande

Fecha Inicie	Fecha Termino
04-06-2005 10:00	04-06-2005 16:00
04-06-2005 10:00	04-06-2005 16:00
04-06-2005 10:00	04-06-2005 16:00
04-06-2005 10:00	04-06-2005 16:00
04-06-2005 10:00	04-06-2005 16:00

M O	Cantidad Artefactos	Potencia Total (Mcai/H)	Sombrerete Cumple	Observaciones
	6	120	SI	
	6	120	SI	
	6	120	SI	
	6	120	SI.	

DE-Q.8 MM ARAYA IBACETA, FRANCISCO JAVIER. SERVIGAS LTDA 8800563-5 77855590-5 FRANCISCO ARAYA IBACETA Inspector Certificador Lic. SEC. 8800563-5 SERVIGAS LTDA. GERENTE TECNICO CERTIFICO: Que este legajo de fotocopias Com-por mi está conforme con los documentos tenidos a la vista y que devolví al interesado. Arica, 0.2. AGU ARICA



(www.sec.cl (% (56 2) 600 6000 732

CERTIFICADO DE INSPECCION CERTIFICACION No 81846

La Entidad Certificadora de Instalaciones Interiores de Gas SERVIGAS LTDA., RUT 77855590-5, ha otorgado el Sello Verde de Aprobación a las instalaciones de gas LICUADO pertenecientes a la propiedad EDIFICIO 5 PISOS O MÁS ubicada en CALLE NORA IGLESIAS - CONJUNTO HABITACIONAL LOMAS DE MIRAMAR 2 241, Comuna de ARICA. Esto significa que la instalación presenta condiciones seguras.

El sello respectivo fue extendido por una Entidad Certificadora privada y con independencia administrativa de SEC. Esto siginifica que los profesionales de esa empresa no son funcionarios de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Para obtener mayor información, por favor remitirse al Informe de Inspección

Fecha impresión certificado: 15/06/2005 Fecha puesta de sello: 15/06/2005 Empresa Certificadora: SERVIGAS LTDA.

Representante Legal Emp. Certificadora: Rut Rep. Legal: Dirección Rep. Legal: Teléfono Rep. Legal:

Nombre del Inspector: FRANCISCO JAVIER. ARAYA IBACETA

RUT del Inspector: 8800563-5

N° 4972



El Notario que suscribe certifica que esta copia fotostática es fiel al documento que he Inido a 03 AGO. 2005 la vista,

Sociedad Técnica de Inspección S. A. Av. Simón Bolivar N°2901 - Ruños - Santiago Teléfono: (2) 375 0147 - Fax: 375 0149 Av. E. Pérez Zujovic 7992 - Fono: (55) 272 783 Antofagasta sti@stisa.cl / www.stisa.cl

CENTIFICADO DE APROBACION DE PRODUCCION DE ESTANQUES PARA GASES LICUADOS DE PETROLEO A SUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES, SEGUN RESOLUCION EXENTA Nº1642 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2000

S.T.I Organismo Certificador de productos de acuerdos al Modelo I20/Casco 8 · : (INN- Chile)

Certificado tipo Nº : 39816 A. General · Abril/2004

Fabricante : VAPOR INDUSTRIAL S.A. Fecha
Dirección : Calle Dos Nº 9417, Quilicura, Santiago Certificado Nº 09 00 . 46956 : Mayo-2005

Fecha de Emisión Fabricado Parale: EMPRESAS LIPIGAS S.A. Estanque II" : 537,62 CA-11

Dirección de la Las Urbinas Nº 53 Oficina : Mayo-2005 Fecha fabricación

Company Figure 131, ., Santiago Normas v/o especificaciones ASME SEC. VIII, Div.1, Edición 2001 / PC-59

322 k (49°C) Presión diseño : 1.73 Mpa (250 Psiq) Temperatura de diseño

Presiónade Trabajo (200 Psiq) . Temperatura de Trabajo : 311 k (38°C)

Caracteristicas Técnicas

Capacidad : 4,000 Lts Tipo Instalación : Sucerficie Longitud : 5062 m/m

Diámetro Interior : 1022 m/m
Forma Manto : VISA -A4600-E303-2 : Semi-Elipticos Plano N"

Cabesales : . 825 Kc Pesognate wit ... har be

Materiales Manto : A- 414 Gr .G · 6,01 m/m Espesor minimo Espesor minimo 4,38 m/m

Cabemal : A- 414 Gr .G.

Espesor minimo Niples :

: 3000 lbs Serie Coplas : A-105

Tratamiento Termaco: No Corrosión Permitida : Cero

Uniones soldadas de tope con proceso de arco sumercido (SAW, ASME IX)

Longitudinal Manto : Tipo de Unión Eficiencia : Nº 1 3equn UW-12 : 1 Según Tabla UW-12

: Según UW-51 (FULL)

PROMENAD DECISE A SE E Inspección Radiográfica Circumferencial Manto : Tipo de Unión

Eficiencia
Inspección Radiográfica

: N° 2 Sequin UW-12 v Fig. UW-13,1 (K) Circunf. Manto/Cabesal: Tipo de Unión : Nº 2 Según UW-12 y Fig.

Circunf. Manto/Cabesal: Tipo de Unión : 0,80% Según Tabla UW-12

Eficiencia : UN 52 (300)

: Sequn UW-52 (Spot)

Inspección Radiográfica Uniones soldadas de filete
Coplas/Manto
Niple/Manto : Fig. UW-16.1 , Fig 16 2

: Fig. UW-16.1 , Fig.16.2

D. Materiales Empleados

1.29 1.2.468 1. 1.

Servicio Cantidad Tamar	io Tipo	Material	Espesor	Ref.	T. Union		Oblegeion
AND THE PROPERTY OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PAR		20 MnV6	20,0 m/m	NO	UW-16.1 (Y-2)		MANTO
Tunicanor -		A-105 Gr. B	12,9 m/m	NO	UW-16 2 (E)	•	MANTO
White-ours was a	1-1-4	A-105 Gr. B		NO.	UW-16.2 (E)		OTNAM
. LATRICE . MILYON		A-105 Gr. B	*	NO	UW-16.2 (E)		OTHAM
VALVULA SEG. 1 1 1/		A-105 Gr. B		NO	UW-16.2 (E)		OTKAM
VALVULA LLENA 1 1 1/	•	A-105 Gr. E		NO	UW-16.2 (E)	,	MANTO
TAPON 1 1/						,	
The contract of the contract o			•				



Sociedad Técnica de Inspección S. A. Av. Simón Bolivar N°2901 · Nuños Santiago Teléfono: (2) 375 0147 · Fax: 375 0149 Av. E. Pérez Zujovic 7992 · Fono: (55) 272 783 Antofagasta sti@stisa.cl / www.stisa.cl

E. Soporte

Si Otros : Sí Papas : ' Asa : No . Silla : No . Palda :

INFORMES COMPLEMENTARIOS

出去7年115月1日

Control de Espesores 53762 -8 Control de Soldadura 53762 53762 -X Prueba Hidrostática Control Dimensional Inspección de Pintura Control Radiográfico

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LA MAESTRANZA CONFORME A ASME SECCION UTIT, DIV. 1

INCISOS U-2 (g): U-2 (b) (1) y UG-90 (b)

El Representante legal que suscribe, garantisa que bajo condiciones de operación en valores de diseño de presión y temperatura y considerando las caracteristicas de diseño y construcción según el codigo A3ME Sección VIII, Div. 1, el estanque Nº 53762 CA-11 , proporcionará un almacemaniento adecuadamenté seguro de gas liquado de petróleo, en lo que se relaciona con los materiales y procedimientos de fabricación, y uniones soldadas, durante un período de 10 años, fijado como período de inspección por la Superintendencia de Electricidad y Combustible

Mayo/2005

Ma Pat

11 11 1 1 151

Ronald Orchard Sonderburg Representante legal VAPOR INDUSTRIAL'S.A.

CERTIFICACION DE INSPECCION DE FABRICACION

SOCIEDAD: TECNICA DE INSPECCION S.A. Certifica que el estanque designado con el Nº de capacidad , ha sido diseñado , fabricado e 53762 CA-11 de 4.000 Lts

inspeccionado coforme a los requisitos del ASME Code for Pressre Vessel, sección ASME SEC VIII, Div. 1, Edición 2001

Por el hecho de firmar este certificado ni el Ingeniero Inspector, ni la AIA dan ninguna Garantia, expresa e implicita concerniente al estanque de presión en este certificado del fabricante . Así, mismo ni el Ingeniero Inspector ni su empleador serán responsables de qualquier daño a la propiedad, o a una pérdida de qualquier

tipo de o relacionada con esta inspección

nato Peres Bravo INGENIERO INSPECTOR ALA

Omar Presa Rev DESOLUCIONIC REPRESENTANTE LEGAL DE ALA

CEC No 16. : 20 TOP VIEW 17

VAPOR INDUSTRIAL S.A. CC EMPRESAS LIPIGAS S.A.

S.E.C.

3.T.I. 3.A.

heryhere krassica

ALCOHOLDS TO ME

15 1/41 1 .



Sociedad Técnica de Inspección S. A. Av. Simón Bolivar N*2901 Nuñoa Santiago AV. Simon Bolivar in 2001 - Nunca Santiago Teléfono: (2) 375 0147 - Fax: 375 0149 Av. E. Pérez Zujovic 7992 - Fono: (55) 272 783 - Antofagasta sti@stisa.cl / www.stisa.cl

INFORME DE INSPECCION SOLDADURA

FECHA

: Mayo/2005

INFORME N°

: 53762 -3

INSPECTOR

: F VILLANUEVA

ESTANQUE N°

: 53762 CA-11

CLIENTE

: EMPRESAS LIPIGAS 3.A.

CAPACIDAD

: 4.000 Lts

FABRICANTE : VAPOR INDUSTRIAL 3.A.

Material Manto 8 : A- 414 Gr .G

PLANO N°

: VISA -A4000-E503-2 Rev-0

Material Caberal : A- 414 Gr .G

NORMA

: ASME SEC. VIII, Div.1, Edición 2001

1 PROCESO DE SOLDADURA

CALIFICACION DE PROCEDIMIENTO:

UNION LONGITUDINAL

UNION CIRCUFERENCIAL

UNION FILETE

WPS- 349

WP3- 350

WPS- 31

CALIFICACION DE SOLDADOR: Manual Nº:23/32/2003

EXPANIE THE THE SECOND SECTION SECTION

Automatica N°:18/32/2003

2, UNIONES LOGITUDINALES Y CIRCUFERENCIALES MANTO

RESULTADO CUMPLE

DISENO BISEL UW - 31 Y UW -32

SEPARACION BISEL UW - 37 (d)

ALINEAMIENTO DE LAS PARTES UW - 33

MALTURA DE CORDON (30BREMONTA) UW -35 (2 y b)

"SOLDADURA TERMINADA UW - 35

CUMPLE CUMPLE ACEPTADO

CUMPLE.

3. UNIONES CIRCUFERENCIALES MANTO CABEZAL

DISENO BISEL UW-31 Y UW-32

SEPARACION BISEL UW - 37 (d)

TRANSICION MANTO-CABEZAL UW-13 (b) (3)

SOLDADURA TERMINADA UW-35

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

ACEPTADO

4. UNIONES DE FILETE WHENCH HOLD

PREPARACION DE LA UNION UM-31 Y UW-32

CONTROL DIMENSIONAL FILETE COPLA UW-36

CONTROL DIMENSIONAL NIPLE UW-26

the state of the s

CONTROL DIMENSIONAL FILETE ACCESORIOS UW-36

SOLDADURA TERMINADA UW-36

CUMPLE CUMPLE

CIMPLE

ACEPTADO:

RESULTADO FINAL

BIND LUB

图#图# # 1 · 1

ACEPTADO

VAPOR INDUSTRIAL S.A. CC : EMPRESAS LIPIGAS S.A.

CSTILLSA. DECKED - A



Sociedad Técnica de Inspección S. A. Av. Simón Bolivar N°2901 Nuños Santiago Teléfono: (2) 375 0147 Fax: 375 0149 Av. E. Pérez Zujovic 7992 Fono: (55) 272 783 Antofagasta

sti@stisa.cl / www.stisa.cl

INFORME DE INSPECCION DIMENSIONAL

INFORME 5000

: 53762 -D

INSPECTOR : F VILLANUEVA . .

ESTANQUE N° : 53762 CA-11

: EMPRESAS LIPIGAS S.A.

CAPACIDAD : 4.000 Lts

CLIENTE

INSTALACION : Superficie

PLANO N° : VISA -A4000-E303-2 Rev-0

DIMENSIONES SEGUN DISENO :

DIAMETRO INTERIOR : 1022 m/m

DIAMETRO EXTERIOR : 1034 m/m

FABRICANTE : VAPOR INDUSTRIAL 3.A.

ALTURA CABEZAL : 336 m/m

LONGITUD MANTO

: 4390 m/m

RESULTADO CONTROL DIMENSIONAL

DIAMETRO CABEZAL 1

UG - 81

DIAMETRO CABEZAL 2 REDONDEZ MANTO

UG - 81

UG - 96 ANILLO 1;2 3

DIAMETRO EXTERIOR MANTO UG - 80 (a) ANILLO 1:2 3

LONGITUD MANTO (ENTRE SOLDADURAS DE CABEZALES)

ALTURA: COPLAS: NIPLES UG -96
HILOS NPT: COPLAS Y NIPLES

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DIMENSIONES ACCESORIOS

CUMPLE ACEPTADO

RESULTADO

With the second

FECHA : Mayo/2005 INFORME : 53762 -- E

INSPECTOR : F VILLANUEVA

MARCA EQUIPO	: KI	RAUTZKRAMER	• 1
MODELO	: D)	√ 1-2	1
PALMADOR	: D3	1-201	
DTWE LICO	: 10	A-201 D-M/M.	t i bar d
FRECUENCIA	: 5	Mhs.	4
The Holand Late of the	ESPESOR	ESPESOR	ESPESOF
PUNTO N	OMINIM	NOMINAL	MEDIDO
Cabesal: 1 1	4,38 m/m	5.1 m/m	5.3 m/
Cabesal 1 2	4,38 m/m	6.1 m/m	5.4 m/

INFORME CONTROL DE ESPESORES

FRECUENCIA	: 5	Mh z	4
PUNTO N	ESPESOR MINIMO	ESPESOR NOMINAL	ESPESOR MEDIDO
Cabesal: 1 1	4,38 m/m	6.1 m/m	5.3 m/m
Cabesal 1 2	4,38 m/m	6.1 m/m	5.4 m/m
Cabesal 1 3	4.38 m/m	6.1 m/m	5.3 m/m
Cabesal 2 1	4:38 m/m	5.1 m/m	5.2 m/m
Cabesal 2 2	4.38 m/m	6.1 m/m	5.3 m/m
Cabesal 2 3	4,38 m/m	6.1 m/m	5.2 m/m
dent of the			

PUNT)	И	ESPESOR	ESPESOR	ESPESOR
			OMINIMO	NOMINAL	MEDIDO
Planch.	a 1.	1	6,01 m/m	6.1 m/m	6.3 m/m
Planch	a l	2	6,01 m/m	6.1 m/m	6.3 m/m
Planch	a 1	3	6,01 m/m	6.1 m/m	6.3 m/m
Planch	a 1	4	6,01 m/m	5.1 m/m	6_3 m/m
Planch	a 2	1	6,01 m/m	5.1 m/m	6.3 m/m
Planch	a 2	, 2	6,01 m/m	6.1 m/m	5.4 m/m
Planch	a 2	3	6;01 m/m	6.1 m/m	6.3 m/m
Planch	a 2	4	6,01 m/m	5.1 m/m	6.3 m/m
Planch	a 3	1	€,01 m/m	6.1 m/m	5.3 m/m
Planch	a Ì	. 2	6,01 m/m	6.1 m/m	6.3 m/m
Planch	a O	- 3	6,01 m/m	6.1 m/m	5-4 m/m
Planch	a 3	4	6,01 m/m	6 - Ja mil 0/	6.4 m/m
				13."	

RESULTADO

ACEPTADO

: VAPOR INDUSTRIAL 3.A. CC : EMPRESAS LIPIGAS S.A.

3.T.I. 3.A.



Sociedad Técnica de Inspección S. A. Av. Simón Bolivar Nº2901 · Ruños Santiago Teléfono: (2) 375 0147 · Fax: 375 0149 Av. E. Pérez Zujovic 7992 · Fono (55) 272 783 Antofagasta sti@stisa.cl / www.stisa.cl

> Bueno Bueno Bueno

INFORME DE INSPECCION RADIOGRAFICO

FECHA

: Mayo/2005

INFORME N°

33762 -R

INSPECTOR

F VILLANUEVA

							11	42 FI	CC.14	JR : I	VIHLANO	LVA	1.76 100.0
ESTANQUE N° 5376 CAPACIDAD 4.00 MATERIAL MANTO: A- 41 MATERIAL CABEZ: A- 41	0 4 Gr	Lts .G	r	F:	LIEN ABRI LANG ORMI	ICA D'N	NTE	: '	VAP(RESAS LIPIC OR INDUSTRI A -A4000-E: E SEC. VII	IAL 3.A. 303-2 Rev	•	O l
	: 150	, 81 136 3		1		English was a few and				PRO	CED. URA N°	MAT BAS	Ē,
RUF- 47235		>		RT- 47	235		-			349 350 31)	A- 414 Gr A-, 414 Gr	
IDENTIFICACION DE RADIOGRAFIAS X O GAMMAGRAFIAS	N PV IE FI	: F : E	ORO NCL USI	s s v usi	ERM	ICU ESC	LAR	A.		G :	GRIETA SOBRE FU SOCAVACI OTROS DE	ON , CECTOS	ЕТА
The state of the s		PPV	TIE	FI		G	3F	3	ao	RESULTADO		T - OFF SET	UW 13
RT- 47235	H		-	-	-	-	-		-	Bueno			

DESCRIPCION	NUMERO DE KT	CERTIFICADOS RESI	STENCIA TRAC.	
Cabesalul	× T: 5452251	00844/05-1	578 N/mm2	
Cabesal 2	5452251	00844/05-1	. 578 N/mm2	
A Plancha 10	5416276	00844/05-1.	519 N/mm2	
Plancha 2	5.459541	00844/05-1	547 N/mm2	
Plancha 3	5459541	00844/05-1	547 N/mm2	
HE HEROLD IN THE STATE OF THE STATE OF	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			

A: VAPOR INDUSTRIAL S.A.
CC: EMPRESAS LIPIGAS S.A.
S.T.I S.A.

Waller Toll Transact A

FIRM DEL WEPECT



Sociedad Técnica de Inspección S. A.

'Av. Simón Bolivar N*2901 Nuñoa Santiago
Teléfono: (2) 375 0147 Fax: 375 0149
'Av. E. Pèrez Zujovic 7992 Fono: (55) 272 783 Antolagasta stl@stisa.cl / www.stisa.cl

INFORME DE PRUEBA HIDROSTATICA

· FECHA

: Mavo/2005

INFORME

: 53762 -H

INSPECTOR : F VILLANUEVA

ESTANQUE N°: 53762 CA-11

SOLICITANTE : EMPRESAS LIPIGAS S.A.

PLANO N° : VISA -A4000-E303-2 Rev- FABRICANTE : VAPOR INDUSTRIAL S.A.

PIEZA PROBADA : Gas Licuado de Petroleo

ESPECIFICACIONES

ASME SEC. VIII, Div.1, Edición 2001

: A- 414 Gr :G MATERIAL MANTO

MATERIAL CABEZAL : A- 414 Gr .G

PRESION PRUEBA

: 2,59 MPA (325 P3I)

PRESION INSPECCION: 2,59 MPA (325 PSI)

MEDIO DE PRUEBA

: AGUA

DURACION PRUEBA

: 30 MIN

RANGO MANOMETRO : 0-700 P3I

GRAFICO DE PRUEBA

PRT

35 40 MIN 0 5 10 15 20 25 30

325 Pmi

VERIFICACION DE MANOMETRO DE PRUEBA

MARCA :ETU- IDIC P - 205 RANGO

:0-600

FECHA CALIBRACION : Abril/2004

a state

4 4 1

OBSERVACIONES : TIEMPO DURACION 20 MIN.APLICA SOLO EN TANQUES DAV

RESULTADO

consented Shared (12 12 12 12

ACEPTADO

INFORME DE PINTURA APLICADA

INFORME : 50000

INFORME : 53762 -P INSPECTOR : F VILLANUEVA

A PREPARACION DE LA SUPERFICIE : 33PC- 3P-10

B. ANTICORROSIVO UTILIZADO

: VINILICO 2 CAPA3

C. TERMINACION

: ESMALTE VINILICO BLANCO 2 CAPAS

METODO DE APLICACION (Manos) : AIR-LESS

CONTROL DE ESPESORES ESPESOR MINIMO ESPESOR PROMEDIO

OUVER OLUMENTO REVIEW

and the same of the

NO APLICA

ANTICORROSIVO

NO APLICA POSITECTOR-5000 5.0 MILS

6.4 MILS


TERMINACION

POSITECTONISPEGINS

RESULTADO

VAPOR INDUSTRIAL S.A. CC: EMPRESAS LIPIGAS S.A. S.T.I. 3.A.

DEL INSPECTOR



Sociedad Técnica de Inspección S. A. Av. Simon Bolivar N°2901 · Ruños Santiago Teléfono: (2) 375 0147 · Fax: 375 0149 Av. E. Pérez Zujovic 7992 · Fono: (55) 272 783 Antofagasta sti@stisa.cl / www.stisa.cl

CERTIFICADO DE APROBACION DE PRODUCCION DE ESTANQUES PARA GASES LICUADOS DE PETROLEO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES, SEGUN RESOLUCION EMENTA Nº1642 DEL 20 DE SEFTIEMBRE DE 2000

: (INN- Chile) S.T.I Organismo Certificador de productos de acuerdos al Modelo ISO/Casco 8 General : 39816 Certificado tipo Nº : Abril/2004 Pabricante : VAPOR INDUSTRIAL S.A. Fecha
Dirección : Calle Dos Nº 9417, Quilicura, Santiago Certificado Nº : 46962 09 00 : Mayo-2005 Fecha de Emisión : 53768 CA-11 Pabridado Para : EMPRESAS LIPIGAS S.A. Estanque N° Dirección das actobas Urbinas Nº 53 Oficina : Mayo-2005 Fecha fabricación Towns 111 ak 131, . , Santiago / PC-59 . B. Normas v/o especificaciones ASME SEC. VIII, Div.1, Edición 2001 Presión diseño : 1.73 Mpa (250 Psiq) Temperatura de diseño : 322 k (49°C) Presion de Trabajo de: 31.37 Mpa (200 Psiq) Temperatura de Trabajo : 311 k (38°C)

Caracteristicas Técnicas

Caracteristicas Tecnicas

Alagana du Alagana de Capacidad de la como dela como de la como del la como de la como de la como de la como dela como dela como Diámetro Interior : 1022 m/m Longitud : 5062 m/m : VISA -A4000-E303-2 Plane N. Porma Manton, of the dere: "Cilindrico : 3emi-Elipticos Pesos of the state of the B25 Kc . Cabesales : 6,01 m/m Materiales Manto : A- 414 Gr .G Espesor minimo Cabesal : A- 414 Gr .G : 4,38 m/m Espesor minimo Espesor minimo - 3000 Fpz

Tratamiento Termico: No Corresión Permitida : Cero

Uniones soldadas de tope con proceso de arco sumerqido (SAW, ASME IX)

: Nº 1 Según UW-12 Longitudinal Manto : Tipo de Unión Eficiencia : 1 Seqún Tabla UW-12 Seqún UW-51 (FULL) The partition of The Perción Radiográfica Circumferencial Manto: Tipo de Unión

Eficiencia
Inspección Radiográfica

Tipo de Unión

Nº 2 Según UW-12 v Fig. UW-13.1 (K)

Circunf Manto/Cabesal: Tipo de Unión : 0,80% Sequin Tabla UW-12 Eficiencia : Según UW-52 (Spot) Inspección Radiográfica


articles is : Fig. UW-16.1 , Fig.16.2 Uniones soldadas de filete Coplas/Manto Coplas/Manto : Fig. UW-16.1 , Fig.16.2

D. Materiales Empleados

11 11 1 1 1 1

LANGUA A COLUMN

Material Espesor Ref. T. Unión Ubicación Servicio Cantidad Tamaño Tipo INDICADOR & 1 MANTO UW-16.1 (Y-2) 20 MnV6 20,0 m/m NO SENIOR COPLA MULTI-VALVULA UW-16.2 (E.) MANTO NO COPLA A-105 Gr. B 12,9 m/m UW-16.2 (E) MANTO COPLA A-105 Gr. B 12,9 m/m NO 3/4" EXTRAC. LIQUI 1 UW-16.2 (E) MANTO COPLA A-105 Gr. B 14,0 m/m NO 1 1/4" VALVULA SEG. 1 NO UW-16.2 (E) MANTO 1 1/4" COPLA A-105 Gr. B 14,0 m/m VALVULA LLENA 1 TAPON 1 1 1/4" COPLA A-105 Gr. B 14,0 m/m UW-16.2 (E) MANTO NO



Sociedad Técnica de Inspección S. A. Av. Simón Bolivar N°2901 · Nuñoa Santiago Teléfono: (2) 375 0147 · Fax: 375 0149 Av. E. Pérez Zujovic 7992 · Fono: (55) 272 783 Antofagasta sti@stisa.ci / www.stisa.ci

E. Soporte

Falda: No Silla: No Asa: Si Fatas: Si Obros: No

F. INFORMES COMPLEMENTARIOS

Control de Soldadura : 53768 -3 Control de Espesores 53768 -E Control Dimensional : 53768 -D Prueba Hidrostática : 53768 -H Control Radiográfico : 53768 -X Inspección de Pintura : 53768 -P

G. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LA MAESTRANZA CONFORME A ASME SECCION VIII, DIV. 1

INCISOS U-2 (g). U-2 (b) (1) Y UG-90 (b)

El Representante legal que suscribe, garantisa que bajo condiciones de operación en valores de diseño de presión y temperatura y considerando las características de diseño y construcción según el codigo ASME Sección VIII, Div. 1, el estanque Nº 53758 CA-11, proporcionará un almacemaniento adecuadamente seguro de gas licuado de petróleo, en lo que se relaciona con los materiales y procedimientos de fabricación, y uniones soldadas, durante un período de 10 años, fijado como período de inspección por la Superintendencia de Electricidad y Combustible.

Mayo/2005

4. 4.7. ...

William !

Representante legal VAPOR INDUSTRIAL 3.A.

CERTIFICACION DE INSPECCION DE FABRICACION

SOCIEDAD TECNICA DE INSPECCION S.A. Certifica que el estanque designado con el N° 53758 CA-ll de 4.000 bts de capacidad ha sido diseñado , fabricado e

inspeccionado coforme a los requisitos del ASME Code for Pressre Vessel, sección

ASME SEC. VIII, Div.1, Edición 2001


For el hecho de firmar este certificado ni el Ingeniero Inspector, ni la AIA dan ninguna Garantía, expresa e implícita concerniente al estanque de presión en este certificado del fabricante. Así mismo ni el Ingeniero Inspector ni su empleador serán responsables de cualquier daño a la propiedad, o a una pérdida de cualquier tipo de o relacionada con esta inspección

Renato Péres Bravo Ingeniero Inspector Ala

Omac Presa Rev REPRESENTANTE LEGAL DE ATA

A VAPOR INDUSTRIAL 3.A.
CC EMPRESAS LIPIGAS 3.A.
3.E.C.

3.T.I. 3.A.



Sociedad Técnica de Inspección S. A. Av. Simón Bollvar N*2901· Ñuños Santiago Teléfono: (2) 375 0147 Fax: 375 0149 Av. E. Pérez Zujovic 7992 Fono: (55) 272 783 Antolagasta sti@stisa.cl / www.stisa.cl

INFORME DE INSPECCION SOLDADURA

FECHA

: Mayo/2005

INFORME N° : 53768 - -3 INSPECTOR : F.VILLANUEVA

INSPECTOR	: F VILLANUEVA
ESTANQUE N° : 53768 CA-11 CLIENTE : EMPRESAS LI	PIGAS S.A.
CAPACIDAD : 4.000 Lts FABRICANTE VAPOR INDUS	TRIAL 3.A.
Material Manto : A- 414 Gr .G PLANO N° : VISA -A4000	-E303-2 Rev-0
Material Cabesal : TA- 414 Gr .G NORMA : ASME SEC. V	III, Div.1, Edición 2001
1 PROCESO DE SOLDADURA	•
CALIFICACION DE PROCEDIMIENTO:	
UNION CIRCUFERENCIAL WP3- 350	UNION FILETE
CALIFICACION DE SOLDADOR: Manual N°:23/32/2003 EXAMETRO EXPEDITOR Automatica N°:18/32/2003	
2 UNIONES LOGITUDINALES Y CIRCUFERENCIALES MANTO DISEÑO BISEL UW - 31 Y UW -32 SEPARACION BISEL UW - 37 (d) ALINEAMIENTO DE LAS PARTES UW - 33 ALTURA DE CORDON (SOBREMONTA) UW -35 (2 V b) SOLDADURA TERMINADA UW - 35	RESULTADO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ACEPTADO
3. UNIONES CIRCUFERENCIALES MANTO CABEZAL DISEÑO BISEL UW-31 Y UW-32 SEPARACION BISEL UW - 37 (d) MTRANSICION MANTO-CABEZAL UW-13 (b) (3) MSOLDADURA TERMINADA ÚW-35	CUMPLE CUMPLE CUMPLE ACEPTADO
4-11 UNIONES, DE FILETE	
PREPARACION DE LA UNION UW-31 Y UW-32	CUMPLE
CONTROL DIMENSIONAL FILETE COPLA UW-36	CUMPLE
CONTROL DIMENSIONAL NIPLE UW-36	CUMPLE
CONTROL DIMENSIONAL FILETE ACCESORIOS UW-35	ACEPTADO
SOLDADURA TERMINADA UW-36	
All the Committee of th	

A : VAPOR INDUSTRIAL S.A. CC EMPRESAS LIPIGAS S.A.

RESULTADO FINAL

enter the pro-

ACEPTADO



Sociedad Técnica de Inspección S. A. Av. Simón Bolivar N°2901· Nuñoa Santiago Teléfono: (2) 375 0147 · Fax: 375 0149 Av. E. Pérez Zujovic 7992 · Fono: (55) 272 783 Antofagasta sti@stisa.cl / www.stisa.cl

INFORME DE INSPECCION DIMENSIONAL

FECHA Mayo/2005 INFORME 53768 -D

INSPECTOR - F VILLANUEVA

ESTANQUE N° : 53768 CA-11

CLIENTE

: EMPRESAS LIPIGAS S.A.

CAPACIDAD : 4.000 Lts

FABRICANTE : VAPOR INDUSTRIAL 3.A.

INSTALACION : Superficie

PLANO N° : VISA -A4000-E803-2 Rev-0

DIMENSIONES SEGUN DISEÑO :

DIAMETRO INTERIOR : 1022 m/m

DIAMETRO EXTERIOR : 1034 m/m

ALTURA CABEZAL : 336 m/m

LONGITUD MANTO: : 4390 m/m

RESULTADO

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

· ACEPTADO

RESULTADO CONTROL DIMENSIONAL

DIAMETRO CABEZAL 1

UG - 81

DIAMETRO CABEZAL 2 UG - 81
REDONDEZ MANTO UG - 96

REDONDEZ MANTO UG - 96 ANILLO:1;2 3
DIAMETRO EXTERIOR MANTO UG - 80 (a) ANILLO 1;2 3

LONGITUD MANTO (ENTRE SOLDADURAS DE CABEZALES)

ALTURA : COPLAS : NIPLES UG -96

HILOS NPT COPLAS Y NIPLES

DIMENSIONES ACCESORIOS

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO I

INFORME CONTROL DE ESPESORES

FECHA : Mayo/2005 INFORME : 53768 -E INSPECTOR : F VILLANUEVA

MARCA EQUIPO : KRAUTZKRAMER

MODELO : DM-2
PALMADOR : DA-201
DIAMETRO : 10 M/M

FRECUENCIA	: 5	Mhs.	
PUNTO	ESPESOR	ESPESOR	ESPESOR
PUNTO N	OMINIM	NOMINAL	MEDIDO
Cabesal 1 41	4,38 m/m	6.1 m/m	5.3 m/m
Cabesal 1 2	4,38 m/m	6.1 m/m	5.2 m/m

1 44 1	10.110	A-1-4-1-4-1-4-1	14/2/14/14/14/14	* ************************************
Cabesal	1 .4.1	4,38 m/m	6.1 m/m	5.3 m/m
Cabesal	1 2	4,38 m/m	6.1 m/m	5.2 m/m
Cabesal	1 3	4.38 m/m	6.1 m/m	5.2 m/m
Cabezal	2 1	4.38 m/m	6.1 m/m	5.2 m/m
Cabezal	2 2	4.38 m/m	5.1 m/m	5.3 m/m

Caberal 2 3 4,38 m/m 6.1 m/m 5.2 m/m

PUNTO		И	ЕЗРЕ	ESOR	ESPES	BOR	ESPES	OR
	2.5		MIN	OME			MEDIDO	
Plancha	1	ı	6,01	m/m	6.1	m/m	6.3	m/m
Plancha	1	2	6,01	m/m	5.1	m/m	6.3	m/m
Plancha	1	3	6,01	m/m	6.1	m/m	6.3	m/m
Plancha	1	4	5,01	m/m	6.1	m/m	6.3	m/m
Plancha	2	1	€,01	ra/m	.6.1	m/m	6.3	m/m
Plancha	2	2	6,01	m/m	5.1	m/m	6.4	m/m
Plancha	2	3	6,01	m/m	6.1	m/m	6.4	m/m
Plancha	2	4	6,01	m / m	6.1	m/m	6.4	m/m
Plancha	3	1	6,01	m/m	6.1	m/m	6.3	m/m
Plancha	3	2	6,01	m/m	6.1	ra/m	6.3	m/m
Plancha	2	3	6,01	ta / ta	6.1	m/m	6.3	m/m
Plancha		4	6,01	m/m	6.1	m/m	6.3	m/m


RESULTADO

Miles II and the second of the second

ACEPTADO

A : VAPOR INDUSTRIAL S.A. CC : EMPRESAS LIPIGAS 3.A.

3.T.I. 3.A.



Sociedad Técnica de Inspección S. A. Av. Simón Bolivar N*2901: Ñuñoa: Santiago Teléfono: (2) 375 0147 - Fax: 375 0149 Av. E. Pérez Zujovic 7992 - Fono (55) 272 783 - Antologasta sti@stisa.cl / www.stisa.cl

INFORME DE INSPECCION RADIOGRAFICO

FECHA

: Mayo/2005

INFORME N°

: 53768 · -R

INSPECTOR


F VILLANUEVA

			•		
ESTANQUE N° 53768 CAPACIDAD 4.000 MATERIAL MANTO: A- 414 MATERIAL CAREZ: A- 414) Lts Gr .G	FABRICANTE :	EMPRESAS LIPIO VAPOR INDUSTRI VISA -A4000-ES ASME SEC. VIII	(AL 3.A. 303-2 Rev	
AND THE STATE OF T		PROC		MAT. BASE UNION	
Regl Time RLF- 47241	> F	RT- 47241	349 350 31	,	A 414 Gr .G A- 414 Gr .G
IDENTIFICACION DE RADIOGRAFIAS X O GAMMAGRAFIAS		G : GRIETA 3F : SOBRE FUSION 2 : SOCAVACION			
	N P PV IE	FI PI G 3F 3	OD RESULTADO	RLF-POS	r - OFF SET UW 13
RT- 47241 RLF V-A RLF V-B RLF V-C			Bueno Bueno Bueno		
DESCRIPCION Cabesal 1 Cabesal 2 Plancha 1 Plancha 2	ERO DE KT 3307 6252 6252	CERTIFICA 00844/0 00844/0 00844/0 00844/0)5-1)5-1)5-1)5-1	553 N/mm2 553 N/mm2 519 N/mm2 519 N/mm2 519 N/mm2 519 N/mm2	
Plancha 3	541	2628			

As: (VAPOR INDUSTRIAL S.A. CC: EMPRESAS LIPIGAS S.A.

3.T.I 3.A.

 EXEMPLE TOR



Sociedad Técnica de Inspección S. A. Av. Simón Bolivar N°2901 · Nuños Santiago Teléfono: (2) 375 0147 · Fax: 375 0149 Av. E. Pérez Zujovic 7992 · Fono: (55) 272 783 Antofagasta sti@stisa.cl / www.stisa.cl

INFORME DE PRUEBA HIDROSTATICA

FECHA

: Mayo/2005

INFORME

: 53768 -H

INSPECTOR : F VILLANUEVA

" L. Barket . TA ESTANQUE Nº: 53768 CA-11

St. Hera de.

SOLICITANTE : EMPRESAS LIPIGAS S.A.

PLANO N° : VISA -A4000-E303-2 Rev- FABRICANTE : VAFOR INDUSTRIAL 3.A. .

PIEZA PROBADA : Gas Liquado de Petroleo

E3PECIFICACIONES :

ASME SEC. VIII, Div.1, Edición 2001

MATERIAL MANTO

: A- .414 Gr .G

MATERIAL CABEZAL : A- 414 Gr .G

PRESION PRUEBA

: 2,59 MPA (325 PSI)

PRESION INSPECCION: 2,59 MPA (325 PSI)

MEDIO DE PRUEBA : AGUA

DURACION PRUEBA : 30 MIN

RANGO MANOMETRO : 0-700 PSI

PSI GRAFICO DE PRUEBA 700 -600 500 . 400 -300 -200 -100

20

VERIFICACION DE MANOMETRO DE PRUERA

MARCA :BTU- IDIC P - 205

1:0-600 RANGO

FECHA CALIBRACION : Abril/2004

OBSERVACIONES : TIEMPO DURACION 20 MIN.APLICA SOLO EN TANQUES DAV

RESULTADO

ACEPTADO

25 30

35 40 MIN

. INFORME DE PINTURA APLICADA

FECHA

Mavo/2005

INFORME

. 5376a -P

INSPECTOR

F VILLANUEVA

A. PREPARACION DE LA SUPERFICIE : SSPC- SP-10

B. ANTICORROSIVO UTILIZADO

: VINILICO 2 CAPAS

C. TERMINACION

: ESMALTE VINILICO BLANCO 2 CAPAS

METODO DE APLICACION (Manos)

: AIR-LESS

CONTROL DE ESPESORES

TERMINACION . ANTICORROSIVO 5.0 MILS NO APLICA ESPESOR MINIMO 6.0 MILS NO APLICA ESPESOR PROMEDIO POSITECTOR 5000-1 POSITECTOR-5000 INSTRUMENTO USADO

RESULTADO that it is

CERTIFICO: Que este legajo de fotocopias Certi

puesto de ...doce.... hojas visadas en su anverso

A: VAPOR INDUSTRIAL 3 Apor mi está conforme con los documentos tenidos a

CC: EMPRESAS LIPIGAS S. La vista y que devolví al interesado.

3.T.I. 3.A.

Arica, 0.3. AGO, 2005......

ARICA